

Deponie Sehlem OFA Altkörper Ost

Fakten

STADT:
Sehlem

AUFTRAGGEBER:
Zweckverband A.R.T., Trier

AUFTRAGNEHMER:
STRABAG Umwelttechnik GmbH

INGENIEURBÜRO/PLANER:
Sweco GmbH, Mainz

AUFTRAGSSUMME:
EUR 4,88 Mio.

BAUZEIT:
11/2019 – 8/2022

- Umbau Sedimentationsbecken und Herstellung Retentionsbecken
- Umprofilierung des Deponiekörpers (ca. 93.000 m³)
- Lieferung und Einbau gasgängige Tragschicht (ca. 28.000 m³)
- Lieferung und Einbau mineralische Schutzschicht (ca. 55.000 m²)
- Herstellung geosynthetisches Abdichtungssystem bestehend aus Bentonitmatte, Kunststoffdichtungsbahn und Dränmatte (ca. 55.000 m²)
- Verlegung geotextiles Schutzvlies 400 g/m² (ca. 8.000 m²)
- Einbau von Rekultivierungsboden bestehend aus Unter- und Oberboden (ca. 75.000 m³)
- Herstellung Anspitzbegrünung (ca. 50.000 m²)
- Herstellung Wasserbaupflaster für Grabenauskleidung (ca. 1.500 m²)
- Verlegung von div. Gasleitungen (ca. 1.500 m)
- Lieferung und Installation von Gassammelstationen (1 Stück)
- Straßen- und Wegebau (ca. 7.200 m²)

